Kostenermittlu	ng	Anlage 3	ndedrucksache Nr. 330/2020
Bauvorhaben		e Erweiterungsstufe - Modulbau lort Stgt- Stammheim ehem. GWRS	Proj.Nr.:
Bauherr: Planverfasser:		otstadt Stuttgart, Schulverwaltungsam Irch das Hochbauamt Iten GmbH	ıt .
X Hoheitsbereich	Grobe Ko	stenschätz Kostenberechnung	Fortschreibung
Unternehmensbereich	Kostensc	hätzung X Kostenanschlag zum Baubeschluss	
AHSt. / PSP /	Auftrag	Kostenart Bezeichnung siehe Anlage K	Betrag ¹⁾ EURO
to the second second		Gesamtbaukosten brutto 2)	12.006.000,00
		Kosten der Ausstattung brutto 3)	554.000,00
		Kosten für Interimsfreianl. (Angabe 67)	550.000,00
		Kosten für	
		Kosten für	
			40 440 000 00
		Gesamtkosten brutto	13.110.000,00
	* * *	Prognose (Baupreisentwicklung) brutto	
		Voraussichtliche Gesamtkosten bei Fertigstellung brutto	13.110.000,00
		Voraussichtliche MwSt-Rückvergütung	
		Finanzierungsbedarf 4)	13.110.000,00
Angaben zum Bauvorhaben		Grundlagen der Kostenermittlung	Grundlagen der Prognose
Fläche des Baugrundstücks	m²	Baubeschreibung vom	entfällt da GU Vergabe Bauzeit von 06.20 bis 08.21
Bebaute Fläche	m²	Pläne M 1:	Berechnungsgrundlage
Netto-Grundfläche (NRF)	m² 2.579		Indexsteigerung:
Brutto-Rauminhalt (BRI)	m³ 11.380	Indexdatum Nov. 19	Hinweis: 3,0 Aktuelle Indexsteigerung: % im Jahr
Aufgestellt :		Geprüft :	Einverstanden :
Stuttgart, 15, 04. 202 a+r Architekten GmbH	0	Stuttgart, 16.04.2020 das Hochbauamt	Stuttgart, <u>20. 04.20</u> 20 das Hochbayamt
i. A. N. Ra	him	cas-4.05 Pr	uas riocinaganit
	,	Projektleiter-tin	10m
Architekt /-in		Abletiungsleiter/-in	Amtsleiter
Beträge auf volle 1.000 EUR gerunde nach DIN 276 ohne Ko.gr. 610	et	anach DIN 276, Ko.gr. 610 nach Abzug der anteiligen MwSt (BgA-Bereich)	Verteiler 65-1,DLZ 65-