| Liste | Zeile | Projektnummer Hochbauamt | Projekt / Maßnahmenbeschreibung | <i>(sortiert nach)</i> Stadtbezirk | kosten | | entsprechend Investitionsplanung (Szenario 1) zusätzlich erforderliche Mittel = Verwaltungs- vorschlag DHH 18/19 ("Grüne Liste") | Ausgangs | situation | Beispiels Projektbear Beispielsze Unterau 24.04. | rbeitung in enario aus schuss | Szena Mögl Projektbear Schaffung zusätzlicher Hochba | iche beitung bei g von 14 n Stellen im | Szena Projektbea ohne Scl zusätzlicher Hochba | arbeitung naffung Stellen im | Proje | | | ng im je | | en Szena n in Mona | ario gege aten | ∍nüber |
|-------|-------|-----------------------------|---|---------------------------------------|------------|-----------|--|--------------------|----------------|---|-------------------------------------|---|---|--|------------------------------------|-------|----|----|----------|----|-----------------------|-------------------|--------|
| | | | | | | | | Planung- beginn | Bau- beginn | Planung- beginn | Bau- beginn | Planung- beginn | Bau- beginn | Planung- beginn | Bau- beginn | 9 2 | 18 | 36 | 42 | 54 | 66 | 84 90 | 96 |
| В' | 14 01 | | Max-Eyth-Schule Umstrukturierung | 01 Mitte | 6.802.000 | 250.000 | | Jan. 19 | Dez. 20 | Jan. 24 | Dez. 25 | Jan. 25 | Dez. 26 | Jan. 26 | Dez. 27 | | | | | | | | |
| С | 36 02 | 2260102 | Jakobschule Schulgebäude Einbau GTS 2017 | 01 Mitte | 3.500.000 | 3.500.000 | | Jan. 18 | Jan. 20 | Jan. 18 | Jan. 20 | Jan. 19 | Jan. 21 | Jan. 23 | Jan. 25 | | | | | | | | |
| В' | 13 02 | 2880103 | Technische Oberschule, Gesamtanlage Schulgebäude Umstrukturierung | 01 Mitte | 15.000.000 | | | Jan. 20 | Jan. 22 | Jan. 25 | Jan. 27 | Jan. 26 | Jan. 28 | Jan. 27 | Jan. 29 | | | | | | | | |
| В | 5 02 | | Eberhard-Ludwigs-Gymnasium Neubau TH u. Erweiterungsbauten, San. Bestand | 02 Nord | 44.043.000 | 9.279.000 | 34.764.000 | Aug. 13 | Aug. 18 | Aug. 13 | Aug. 18 | Aug. 13 | Aug. 18 | Aug. 14 | Aug. 19 | | | | | | | | |
| В' | 4 01 | | Grundschule Im Sonnigen Winkel Neubau Mensa und Turnhalle | 02 Nord | 7.000.000 | 3.500.000 | | Jul. 18 | Sep. 21 | Jul. 19 | Sep. 22 | Jul. 21 | Sep. 24 | Jul. 21 | Sep. 24 | | | | | | | | |
| В' | 17 05 | | Hölderlingymnasium Erweiterung Hölderlin-Gymnasium u Neubau Turnhalle | 02 Nord | 30.000.000 | 2.970.000 | | Jan. 22 | Jan. 25 | Jan. 26 | Jan. 29 | Jan. 26 | Jan. 29 | Jan. 28 | Jan. 31 | | | | | | | | |
| В | 13 03 | 3500202 | Mühlbachhofschule Einfeldturnhalle Neubau Turnhalle (Lph 5-9) | 02 Nord | 4.735.000 | 1.100.000 | 3.635.000 | Jul. 07 | Feb. 19 | Jul. 07 | Feb. 19 | Jul. 08 | Feb. 20 | Jul. 09 | Feb. 21 | | | | | | | | |
| А | 16 03 | 3500401 | Mühlbachhofschule Ganztagesbereich Neubau Ganztagesbereich Ertücht. Bestand (Lph 5-9) | 02 Nord | 5.257.000 | 5.257.000 | | Jan. 13 | Apr. 16 | Jan. 13 | Apr. 16 | Jan. 13 | Apr. 16 | Jan. 13 | Apr. 16 | | | | | | | | |
| С | 14 00 | 0780403 | Pragschule Hort Aufstockung GTS | 02 Nord | 3.500.000 | 3.500.000 | | Jul. 17 | Jul. 19 | Okt. 17 | Okt. 19 | Okt. 18 | Okt. 20 | Okt. 19 | Okt. 21 | | | | | | | | |
| В | 23 04 | 4390602 | Schulzentrum Heilbronnerstr. neue 3 teilbare Sporthalle Neubau | 02 Nord | 12.000.000 | 350.000 | | Jul. 17 | Jul. 20 | Jul. 19 | Jul. 22 | Jul. 21 | Jul. 24 | Jul. 22 | Jul. 25 | | | | | | | | |
| С | 40 03 | | Grundschule Gaisburg Einbau GTS 2017 | 03 Ost | 3.500.000 | 3.500.000 | | Jan. 18 | Jan. 20 | Jan. 18 | Jan. 20 | Jan. 19 | Jan. 21 | Jan. 23 | Jan. 25 | | | | | | | | |
| В' | 18 03 | 3600102 | Fuchsrainschule Hauptbau Fuchsrainschule Weiterführung MBS ab 2016 | 03 Ost | 14.250.000 | | | Dez. 16 | - | Dez. 20 | - | Dez. 22 | - | Dez. 24 - | | | | | | | | | |
| А | 19 20 | 0270202 | Zeppelin-Gymnasium Mensa Neubau Mensa und Erweiterung | 03 Ost | 7.250.000 | 3.450.000 | 3.800.000 | Mai. 17 | Nov. 18 | Mai. 17 | Nov. 18 | Mai. 17 | Nov. 18 | Mai. 17 | Nov. 18 | | | | | | | | |
| С | 31 14 | | Grundschule Kaltental Bereitstellung von mobilen Unterrichtsräumen | 04 Süd | 770.000 | 770.000 | | Jun. 16 | Jun. 17 | Jun. 16 | Jun. 17 | Jun. 16 | Okt. 17 | Jun. 16 | Jun. 17 | | | | | | | | |
| В' | 12 01 | | Kaufmännische Schule I, Außenstelle Umstrukturierung | 04 Süd | 15.000.000 | | | Jan. 20 | Jan. 22 | Jan. 25 | Jan. 27 | Jan. 26 | Jan. 28 | Jan. 27 | Jan. 29 | | | | | | | | |
| С | 19 00 | | Schickhardt-Schulen Umstrukturierung GMS i.V.m.Heusteigschule | 04 Süd | 3.500.000 | 3.500.000 | | Jan. 18 | Jan. 21 | Apr. 18 | Apr. 21 | Apr. 19 | Apr. 22 | Apr. 19 | Apr. 22 | | | | | | | | |
| С | 32 14 | 4080401 | Grundschule Kaltental Erweiterung GTS Neubau | 04 Süd | 3.500.000 | 3.500.000 | | Jan. 18 | Jan. 21 | Jan. 18 | Jan. 21 | Jan. 18 | Jan. 21 | Jan. 21 | Jan. 24 | | | | | | | | |
| С | 22 02 | 2100501 | Römerschule GTS 2017 Umstrukturierung | 04 Süd | 3.500.000 | 3.500.000 | | Jul. 17 | Jul. 19 | Jul. 18 | Jul. 20 | Jan. 19 | Jan. 21 | Jan. 20 | Jan. 22 | | | | | | | | |
| В | 22 02 | | Hoppenlauschule Umstrukturierung | 05 West | 51.900.000 | 4.000.000 | | Jan. 19 | Jan. 23 | Jan. 19 | Jan. 23 | Jan. 21 | Jan. 25 | Jan. 22 | Jan. 26 | | | | | | | | |

| | • | | noplanding notworkinger | 10,011110 | .001110001 | .90 <u>20</u> | entsprechend Investitionsplanung (Szenarjo 1) | | | | 7 11 1011 | VOIIIGO | <u> </u> | Daa | | | | | | Sta | and: 05 | 5.10.2017 |
|-------|---|----------------------------------|--|---------------------------------------|------------|--|---|--------------------|----------------|--|-------------------------------------|---|--|---|----------------|------|-------|----|---|-----------|-----------|-----------|
| Liste | | Projektnummer Hochbauamt - | Projekt / Maßnahmenbeschreibung | <i>(sortiert nach)</i> Stadtbezirk | kosten | davon finanziert bis DHH 2016/2017 | | Ausgangs | situation | Beispiels Projektbear Beispielsze Unterau 24.04. | rbeitung in enario aus schuss | Szena Mögli Projektbeart Schaffung zusätzlichen Hochba | che peitung bei g von 14 Stellen im | Szenario 2 Projektbearbeitung ohne Schaffung zusätzlicher Stellen im Hochbauamt | | Proj | | | Faz i j im jewei angssitua | iligen Sz | gegenüber | |
| | | | | | | | | Planung- beginn | Bau- beginn | Planung- beginn | Bau- beginn | Planung- beginn | Bau- beginn | Planung- beginn | Bau- beginn | 9 27 | 18 24 | 36 | 475 48 54 | 09 | 72 78 84 | 96 102 |
| В' | 0153000 | | Kaufmännische Schule I (West) Umstrukturierung | 05 West | 15.000.000 | | | Jan. 20 | Jan. 24 | Jan. 24 | Jan. 28 | Jan. 24 | Jan. 28 | Jan. 26 | Jan. 30 | | | | | | | |
| В' | 0146010 | 04 | ehem. Hedwig-Dohm-Schule Ludwigstr. Schulgebäude Umbau zur Aufnahme WG West | 05 West | 15.000.000 | 3.000.000 | | Jan. 19 | Jan. 22 | Jan. 23 | Jan. 26 | Jan. 21 | Jan. 24 | Jan. 25 | Jan. 28 | | | | | | | |
| А | 6 0377020 | 202 | Falkertschule Turnhalle Neubau | 05 West | 8.380.000 | 8.380.000 | | Nov. 12 | Jun. 17 | Nov. 12 | Jun. 17 | Nov. 12 | Jun. 17 | Nov. 12 | Jun. 17 | | | | | | | |
| C · | 0364080 | 801 | Vogelsangschule GTS 2017 Neubau | 05 West | 4.600.000 | 4.600.000 | | Jul. 17 | Jul. 19 | Jul. 19 | Jul. 21 | Jul. 20 | Jul. 22 | Jul. 21 | Jul. 23 | | | | | | | |
| А | 1 0346000 | | Eichendorffschule Sanierung / Neubau | 06 Bad Cannstatt | 33.200.000 | 33.200.000 | | Jun. 11 | Feb. 17 | Jun. 11 | Feb. 17 | Jun. 11 | Feb. 17 | Jun. 11 | Feb. 17 | | | | | | | |
| В' | 7 0082000 | | Helene-Schoettle-Schule Umstrukturierung und Erweiterung | 06 Bad Cannstatt | 15.000.000 | | | Jan. 20 | Jan. 22 | Jan. 20 | Jan. 22 | Jan. 24 | Jan. 26 | Jan. 24 | Jan. 26 | | | | | | | |
| В | 17 0556010 | 02 | Altenburgschule Außenstelle "Reiterkaserne Gebäude 4300" Sanierung | 06 Bad Cannstatt | 5.445.000 | 600.000 | | Jan. 18 | Apr. 22 | Jan. 18 | Apr. 22 | Jan. 19 | Apr. 23 | Jan. 21 | Apr. 25 | | | | | | | |
| В | 0556050 | 501 E | Altenburgschule Erweiterung Reiterkaserne Neubau | 06 Bad Cannstatt | 5.760.000 | 1.200.000 | | Jan. 18 | Okt. 20 | Jan. 18 | Okt. 20 | Jan. 18 | Okt. 20 | Jan. 18 | Okt. 20 | | | | | | | |
| В | 18 0556020 | 202 | Altenburgschule Schulgebäude Neubau Eingangsgebäude u Entwicklung GMS-Hauptbau | 06 Bad Cannstatt | 9.265.000 | 300.000 | | Jan. 18 | Jan. 24 | Jan. 18 | Jan. 24 | Jan. 19 | Jan. 25 | Jan. 21 | Jan. 27 | | | | | | | |
| А | 2 0347030 | 801 E | Elly Heuss-Knapp-Gymnasium Erweiterung 2014 Neubau | 06 Bad Cannstatt | 38.740.000 | 38.740.000 | | Apr. 11 | Mrz. 18 | Apr. 11 | Mrz. 18 | Apr. 11 | Mrz. 18 | Apr. 11 | Mrz. 18 | | | | | | | |
| В | 28 0428030 | 801 | Gottlieb-Daimler-Gymnasium Alte Turnhalle Sanierung Turnhalle | 06 Bad Cannstatt | 1.575.000 | | | Jan. 17 | Aug. 23 | Jan. 19 | Aug. 25 | Jan. 22 | Aug. 28 | Jan. 22 | Aug. 28 | | | | | | | |
| В | 7 0428020 | 202 | Gottlieb-Daimler-Gymnasium Turnhalle Neubau Turnhalle 1.BA | 06 Bad Cannstatt | 2.930.000 | 1.740.000 | | Jan. 17 | Jan. 22 | Jan. 18 | Jan. 23 | Jan. 20 | Jan. 25 | Jan. 20 | Jan. 25 | | | | | | | |
| c : | 0593040 | 01 | Grundschule Burgholzhof GTS 2017 Neubau | 06 Bad Cannstatt | 3.500.000 | 3.500.000 | | Jan. 18 | Jan. 20 | Jan. 20 | Jan. 22 | Jan. 21 | Jan. 23 | Jan. 22 | Jan. 24 | | | | | | | |
| В | 16 2474010 | | Bildungs- und Betreuungshaus im Neckarpark Neubau | 06 Bad Cannstatt | 37.290.000 | 3.000.000 | 34.290.000 | Jan. 18 | - | Jan. 18 | - | Jan. 18 - | | Jan. 18 - | | | | | | | | |
| А | 9 0091010 | 07 | Johannes-Gutenberg-Schule Schulgebäude Generalsanierung und Umstrukturierung | 06 Bad Cannstatt | 34.020.000 | 34.020.000 | | Dez. 10 | Mai. 16 | Dez. 10 | Mai. 16 | Dez. 10 | Mai. 16 | Dez. 10 | Mai. 16 | | | | | | | |
| С | 9 0268060 | 01 | Martin-Luther-Schule Neubau Mensa Neubau Speisebereich für GTS | 06 Bad Cannstatt | 3.994.400 | 3.994.000 | | Apr. 15 | Jun. 17 | Apr. 15 | Aug. 17 | Apr. 15 | Jun. 17 | Apr. 15 | Jun. 17 | | | | | | | |
| С | 2 0449010 | 04 | Schillerschule Schulgebäude Einbau Mensa | 06 Bad Cannstatt | 1.300.000 | 1.300.000 | | Feb. 14 | Feb. 16 | Feb. 14 | Feb. 16 | Feb. 14 | Feb. 16 | Feb. 14 | Feb. 16 | | | | | | | |
| A | 0291090 | 01 | Sommerrainschule Neubau "Neue Mitte" Mensa und GTS (1. BA) | 06 Bad Cannstatt | 9.320.000 | 9.320.000 | | Jun. 16 | Apr. 19 | Jun. 16 | Apr. 19 | Jun. 16 | Apr. 19 | Jun. 18 | Apr. 21 | | | | | | | |
| В | 24 0291090 | 002 | Sommerrainschule Neubau "Neue Mitte" Neubau Erweiterung (2.+ 3. BA) | 06 Bad Cannstatt | 15.680.000 | | 2.400.000 | Jan. 17 | Jan. 21 | Jan. 17 | Jan. 21 | Dez. 19 | Jan. 24 | Jan. 21 | Jan. 25 | | | | | | | |
| В | 0132020 | 206 | Wilhelm-Maybach-Schule Schulgebäude Neuorganisation Mensa | 06 Bad Cannstatt | 1.265.000 | | | Mrz. 12 | Okt. 18 | Mrz. 12 | Okt. 18 | Mrz. 12 | Okt. 18 | Mrz. 12 | Okt. 18 | | | | | | | |

| ••• | · Ootiti | onsplanding - notwendige i | Tojonti | | .90 <u>50</u> | arotonanigi in | <u> </u> | <u>iaaib</u> | <u> </u> | 7 11 1011 | VOIIIGE | <u> </u> | <u>Duu</u> | | | | | | 3 | ianu. u | 5.10.2017 |
|-------|-----------------------------|---|---------------------------------------|------------|------------------|--|--------------------|----------------|--|-------------------------------------|---|---|---|----------------|------|-------|----|-----------------------|----------------|---------|-----------|
| Liste | Projektnummer Hochbauamt | Projekt / Maßnahmenbeschreibung | <i>(sortiert nach)</i> Stadtbezirk | Kosten | bis | entsprechend Investitionsplanung (Szenario 1) zusätzlich erforderliche Mittel = Verwaltungs- vorschlag DHH 18/19 ("Grüne Liste") | Ausgangs | situation | Beispiels Projektbear Beispielsze Unterau 24.04. | rbeitung in enario aus schuss | Szenai Möglid Projektbearb Schaffung zusätzlichen Hochba | che eitung bei von 14 Stellen im | Szenario 2 Projektbearbeitung ohne Schaffung zusätzlicher Stellen im Hochbauamt | | Proj | | | Szenario (Monaten | gegenüber 1 | | |
| | | | | | | | Planung- beginn | Bau- beginn | Planung- beginn | Bau- beginn | Planung- beginn | Bau- beginn | Planung- beginn | Bau- beginn | 9 (| 18 24 | 36 | 48 | 99 | 72 78 | 90 96 102 |
| C 2 | 5 03420301 | Franz-Schubert-Schule, Haus 10 GTS 2017 Umstrukturierung | 08 Botnang | 3.500.000 | 3.500.000 | | Jul. 17 | Jul. 19 | Jul. 18 | Jul. 20 | Jan. 20 | Jan. 22 | Jul. 21 | Jul. 23 | | | | | | | |
| С | 1 03980401 | Kirchhaldenschule Tageseinrichtung für Kinder (ehem. Corelliweg 7) Neubau | 08 Botnang | 6.653.000 | 6.653.000 | | Okt. 10 | Mrz. 16 | Okt. 10 | Mrz. 16 | Okt. 10 | Mrz. 16 | Okt. 10 | Mrz. 16 | | | | | | | |
| С | 7 03440201 | Filderschule Neubau Einbau Mensa + energet. San. Erweiterungsbau | 09 Degerloch | 6.400.000 | 3.550.000 | | Dez. 13 | Nov. 17 | Dez. 13 | Nov. 17 | Dez. 13 | Nov. 17 | Dez. 13 | Nov. 17 | | | | | | | |
| В' | 3 05400001 | Kerschensteinerschule Umstrukturierung NWT-Bereich | 10 Feuerbach | 15.000.000 | (im Rahmen PRIS) | | Jan. 18 | Jan. 21 | Jan. 19 | Jan. 22 | Jan. 19 | Jan. 22 | Jan. 20 | Jan. 23 | | | | | | | |
| B 1 | 4 03950002 | Neues Gymnasium/Campus Feuerbach Neubau und Umstrukturierung Bestand | 10 Feuerbach | 56.200.000 | 6.920.000 | 4.080.000 | Jul. 17 | Jun. 21 | Jul. 17 | Jun. 21 | Jul. 18 | Jun. 22 | Jul. 19 | Jun. 23 | | | | | | | |
| С 3 | 3 04300102 | Hattenbühlschule Schulgebäude Einbau GTS 2017 | 10 Feuerbach | 3.500.000 | 3.500.000 | | Jan. 17 | Jan. 20 | Jan. 17 | Jan. 20 | Jan. 18 | Jan. 21 | Jan. 19 | Jan. 22 | | | | | | | |
| C 3 | 8 01681001 | HohewartschuleGS/Realschule Feuerbach GTS 2017 Neubau | 10 Feuerbach | 3.500.000 | 3.500.000 | | Jan. 18 | Jan. 20 | Jan. 18 | Jan. 20 | Jan. 19 | Jan. 21 | Jan. 23 | Jan. 25 | | | | | | | |
| А | 3 01680901 | HohewartschuleGS/Realschule Feuerbach Interimsbauwerk Neubau | 10 Feuerbach | 710.000 | 710.000 | | Apr. 15 | Mrz. 18 | Apr. 15 | Mrz. 18 | Apr. 15 | Mrz. 18 | Apr. 15 | Mrz. 18 | | | | | | | |
| В 2 | 1 03950601 | Neues Gymnasium/Campus Feuerbach Sportstätte Neubau | 10 Feuerbach | 11.100.000 | | 1.700.000 | Jul. 17 | Jan. 25 | Jul. 18 | Jan. 26 | Jul. 18 | Jan. 26 | Jul. 18 | Jan. 26 | | | | | | | |
| C 4 | 2 03780001 | Schulzentrum Hedelfingen Erweiterung Umstrukturierung GMS | 11 Hedelfingen | 3.500.000 | | | Jan. 20 | Jan. 22 | Jan. 24 | Jan. 26 | Jan. 24 | Jan. 26 | Jan. 24 | Jan. 26 | | | | | | | |
| A 1 | 0 04380003 | it.schule stuttgart Ausbau des Film- und Tonstudios 2. BA | 12 Möhringen | 2.315.000 | 2.315.000 | | Jun. 14 | Nov. 15 | Jun. 14 | Nov. 15 | Jun. 14 | Nov. 15 | Jun. 14 | Nov. 15 | | | | | | | |
| C 1 | 5 14090002 | Riedseeschule Neubau Mensa und Schulräume | 12 Möhringen | 11.400.000 | 1.300.000 | | Jul. 17 | Jul. 20 | Okt. 17 | Okt. 20 | Okt. 18 | Okt. 21 | Okt. 18 | Okt. 21 | | | | | | | |
| С | 6 03760301 | Anne-Frank-Gemeinschaftsschule Mensa Neubau Mensa | 12 Möhringen | 4.780.000 | 4.780.000 | | Okt. 15 | Aug. 17 | Okt. 15 | Aug. 17 | Okt. 15 | Aug. 17 | Okt. 15 | Aug. 17 | | | | $\perp \! \! \perp$ | | | |
| В | 2 03760103 | Anne-Frank-Gemeinschaftsschule Schulgebäude Neubau Erweiterung und Umstrukturierung Bestand | 12 Möhringen | 13.190.000 | 950.000 | 2.050.000 | Mrz. 17 | Mrz. 20 | Mrz. 18 | Mrz. 21 | Mrz. 19 | Mrz. 22 | Mrz. 22 | Mrz. 25 | | | | | | | |
| C 1 | 2 04220102 | Fasanenhofschule Schulgebäude Umbau zur Ganztagesschule | 12 Möhringen | 3.500.000 | 3.500.000 | | Feb. 17 | Jul. 19 | Feb. 19 | Jul. 21 | Feb. 20 | Jul. 22 | Feb. 21 | Jul. 23 | | Ш | | | | | |
| А | 7 04220403 | Fasanenhofschule Turnhalle Fasanenhof Neubau | 12 Möhringen | 7.147.000 | 7.147.000 | | Jul. 13 | Okt. 18 | Jul. 13 | Okt. 18 | Jul. 14 | Okt. 19 | Jul. 15 | Okt. 20 | | | | | | | |
| А | 4 03810101 | Schulzentrum Möhringen Königin-Charlotte-Gymnasium Hauptgebäude Umstrukturierung NWT-Räume | 12 Möhringen | 3.174.000 | 3.174.000 | | Mrz. 15 | Jul. 16 | Mrz. 15 | Jul. 16 | Mrz. 15 | Jul. 16 | Mrz. 15 | Jul. 16 | | | | | | | |
| В | 6 02010503 | Sonderschulzentrum Hengstäcker Bau 5 Margarete-Steiff-Schule Generalsanierung | 12 Möhringen | 9.500.000 | | 1.600.000 | Apr. 18 | Apr. 20 | Apr. 18 | Apr. 20 | Sep. 19 | Jan. 22 | Apr. 21 | Apr. 23 | | | | | | | |
| A 1 | 1 05480007 | Eschbach-Gymnasium Interimsmaßnahme Bereitstell. mobil. Unterrichtsr | 13 Mühlhausen | 1.500.000 | 1.500.000 | | Apr. 14 | Jan. 16 | Apr. 14 | Jan. 16 | Apr. 14 | Jan. 16 | Apr. 14 | Jan. 16 | | | | | | | |
| А | 5 04190001 | Pelikanschule Grundschule Neugereut Bereitstellung v. mobilen Unterichtsräumen | 13 Mühlhausen | 1.330.000 | 1.330.000 | | Jun. 16 | Mrz. 18 | Jun. 16 | Mrz. 18 | Jun. 16 | Mrz. 18 | Jun. 16 | Mrz. 18 | | | | | | | |

| Liste | Projektnummer | | (sortiert nach) Stadtbezirk | kosten (nach | davon finanziert bis DHH 2016/2017 | entsprechend Investitionsplanung (Szenario 1) zusätzlich erforderliche Mittel = Verwaltungs- vorschlag DHH 18/19 ("Grüne Liste") | Ausgangs | situation | Beispiels Projektbear Beispielsze Unterau 24.04. | rbeitung in enario aus schuss | Mö Projektbea Schaffu zusätzlich | nario 1 gliche arbeitung bei ng von 14 en Stellen im bauamt | Projektbea ohne Sch zusätzlicher | Szenario 2 Projektbearbeitung ohne Schaffung sätzlicher Stellen im Hochbauamt | | Fazit Projektverschiebung im jeweiligen Szenario g der Ausgangssituation in Monaten | | | | | |
|-------|---------------|--|--------------------------------|-----------------|--|--|--------------------|----------------|--|-------------------------------------|---|--|--|---|---|---|----|----|----------------|-------|-----------|
| | | | | | | | Planung- beginn | Bau- beginn | Planung- beginn | Bau- beginn | Planung- beginn | Bau- beginn | Planung- beginn | Bau- beginn | 9 | 18 | 30 | 42 | 54 60 66 | 72 78 | 90 96 102 |
| В' | 8 25950002 | Schulcampus Freiberg Umstrukturierung Gesamtanlage | 13 Mühlhausen | 15.000.000 | | | Jan. 18 | Jan. 21 | Jan. 20 | Jan. 23 | Jan. 2 | 1 Jan. 24 | Jan. 21 | Jan. 24 | | | | | | | |
| C : | 14100102 | Grundschule Mühlhausen Schulgebäude Einbau GTS 2017 | 13 Mühlhausen | 3.500.000 | 3.500.000 | | Jul. 17 | Jul. 19 | Jul. 20 | Jul. 22 | Jul. 1 | 8 Jul. 20 | Jul. 19 | Jul. 21 | | | | | | | |
| C : | 4 0432030° | Herbert-Hoover-Schule GTS 2017 Standort Mönchfeld Neubau Mensa + Umstrukturierung | 13 Mühlhausen | 3.500.000 | 3.500.000 | | Jan. 18 | Jan. 20 | Apr. 18 | Apr. 20 | Apr. 1 | 9 Apr. 21 | Apr. 21 | Apr. 23 | | | | | | | |
| C : | 2595010 | Schulcampus Freiberg Mensa (Bertha-vSuttner / Helene-Fernau-Horn) Neubau | 13 Mühlhausen | 5.000.000 | 5.000.000 | | Jul. 16 | Jan. 19 | Jul. 16 | Jan. 19 | Jul. 1 | 6 Jan. 19 | Jul. 16 | Jan. 19 | | | | | | | |
| A | 4 01490005 | Elise von König Schule (GHS Münster) Erweiterung mit Neubau Mensa | 14 Münster | 7.100.000 | 7.100.000 | | Dez. 13 | Mai. 19 | Dez. 13 | Mai. 19 | Dez. 1 | 3 Mai. 19 | Dez. 15 | Mai. 21 | | | | | | | |
| В | 3 01490006 | Elise von König Schule (GHS Münster) Neubau Erweiterung Hauptbau/Umstrukturierung GMS | 14 Münster | 14.600.000 | 190.000 | | Jun. 20 | Jan. 23 | Jun. 21 | Jan. 24 | Dez. 2 | 1 Jul. 24 | Jun. 23 | Jan. 26 | | | | | | | |
| С | 3 07670102 | Grundschule Obertürkheim Einrichtung GTS | 15 Obertürkheim | 2.457.000 | 2.457.000 | | Feb. 10 | Jun. 14 | Feb. 10 | Jun. 14 | Feb. 1 | 0 Jun. 14 | Feb. 10 | Jun. 14 | | | | | | | |
| В : | 02640003 | Körschtalschule Umstrukturierung | 16 Plieningen | 5.500.000 | | | Mai. 20 | Mai. 22 | Mai. 22 | Mai. 24 | Mai. 2 | 2 Mai. 24 | Mai. 24 | Mai. 26 | | | | | | | |
| A | 7 02640501 | Körschtalschule Interimsbau 2017 Neubau als Modulbau anstatt des angedachten Interi | 16 Plieningen | 8.543.000 | 8.543.000 | | Jul. 17 | Jun. 19 | Jul. 17 | Jun. 19 | Jul. 1 | 7 Jun. 19 | Jul. 17 | Jun. 19 | | | | | | | |
| В | 4 01990501 | Paracelsus-Gymnasium Mensa Neubau | 16 Plieningen | 7.120.000 | 1.300.000 | | Jul. 17 | Jul. 20 | Jul. 17 | Jul. 20 | Jan. 1 | 8 Jan. 21 | Jan. 19 | Jan. 22 | | | | | | | |
| A | 8 2514010° | Sporthalle Riedenberg Zweifeld- Sporthalle bei der GS Riedenberg | 17 Sillenbuch | 8.100.000 | 8.100.000 | | Mai. 14 | Jul. 16 | Mai. 14 | Jul. 16 | Mai. 1 | 4 Jul. 16 | Mai. 14 | Jul. 16 | | | | | | | |
| C : | 1 01750603 | Deutsch-Französische Grundschule Sillenbuch Berweiterung Umbau für Ganztagesbetrieb | 17 Sillenbuch | 3.500.000 | 3.500.000 | | Aug. 16 | Okt. 20 | Aug. 16 | Okt. 20 | Aug. 1 | 6 Okt. 20 | Aug. 16 | Okt. 20 | | | | | | | |
| В : | 03630103 | Geschwister-Scholl-Gymnasium Schulgebäude Sanierung Erweiterung Neubau | 17 Sillenbuch | 45.700.000 | 3.600.000 | 3.000.000 | Nov. 14 | Jan. 21 | Nov. 14 | Jan. 21 | Nov. 1 | 5 Jan. 22 | Nov. 16 | Jan. 23 | | | | | | | |
| C : | 9 0010060 | Grund- und Hauptschule Heumaden GTS 2017 Umstrukturierung | 17 Sillenbuch | 3.500.000 | 3.500.000 | | Jan. 18 | Jan. 20 | Jan. 18 | Jan. 20 | Jan. 1 | 9 Jan. 21 | Jan. 23 | Jan. 25 | | | | | | | |
| В | 9 00100202 | Grund- und Hauptschule Heumaden Turn- und Versammlungshalle mit Lehrschwimmbecken Neubau | 17 Sillenbuch | 8.871.000 | 1.170.000 | | Jan. 11 | Jul. 19 | Jan. 11 | Jul. 19 | Jan. 1 | 5 Jul. 23 | Jan. 16 | Jul. 24 | | | | | | | |
| С | 8 0098000 | Grund- und Hauptschule Stammheim 1. BA Umstrukturierung zur Ganztagesschule | 18 Stammheim | 237.000 | 237.000 | | Mai. 15 | Jan. 16 | Mai. 15 | Jan. 16 | Mai. 1 | 5 Jan. 16 | Mai. 15 | Jan. 16 | | | | | | | |
| А | 5 00980002 | Grund- und Hauptschule Stammheim 2. BA Interimscontainer | 18 Stammheim | 2.700.000 | 2.700.000 | | Dez. 16 | Apr. 18 | Dez. 16 | Apr. 18 | Dez. 1 | 6 Apr. 18 | Dez. 16 | Apr. 18 | | | | | | | |
| В | 1 00980003 | Grund- und Hauptschule Stammheim 3. BA + 4. BA Planung und Neubau (Gesamt) | 18 Stammheim | 30.000.000 | 5.550.000 | | Aug. 16 | Jan. 21 | Aug. 16 | Jan. 21 | Aug. 1 | 7 Jan. 22 | Aug. 18 | Jan. 23 | | | | | | | |
| В | 7 0098070 | Grund- und Hauptschule Stammheim Hauptbau, Stammgebäude 5. BA Umstrukturierung Bestand | 18 Stammheim | 10.000.000 | 500.000 | | Aug. 16 | Jun. 22 | Aug. 20 | Jun. 26 | Aug. 1 | 9 Jun. 25 | Aug. 20 | Jun. 26 | | | | | | | |
| С | 5 03550101 | Luginslandschule Hauptbau Mensa Luginslandschule | 19 Untertürkheim | 3.060.000 | 3.060.000 | | Dez. 15 | Apr. 17 | Dez. 15 | Apr. 17 | Dez. 1 | 5 Apr. 17 | Dez. 15 | Apr. 17 | | | | | | | |

| ••• | | monsplanding - notwendige i | lojonitio | .001110001 | .90 <u>50</u> | arotonang. m | <u> </u> | <i>/</i> 11101. | The remarkable in the second s | | THIII Baa | | | | | | 3 | tand. U | 5.10.2017 | | |
|-------|---------------|--|---------------------------------------|------------|---------------|--|--------------------|-----------------|--|--------------------------------------|---|---|--|----------------------------------|-------|-------|------|---------|-----------|-----------------------|----------------|
| Liste | Projektnummer | Ochgant According Projekt / Maßnahmenbeschreibung | <i>(sortiert nach)</i> Stadtbezirk | kosten | bis | entsprechend Investitionsplanung (Szenario 1) zusätzlich erforderliche Mittel = Verwaltungs- vorschlag DHH 18/19 ("Grüne Liste") | Ausgangs | situation | Beispiels Projektbear Beispielsze Unterau 24.04. | rbeitung in enario aus eschuss | Szenai Möglid Projektbearb Schaffung zusätzlichen Hochba | che eitung bei von 14 Stellen im | Szenai Projektbea ohne Sch zusätzlicher Hochba | rbeitung affung Stellen im | Proje | | | | iligen S | Szenario (Monaten | gegenüber 1 |
| | - | | | | , | | Planung- beginn | Bau- beginn | Planung- beginn | Bau- beginn | Planung- beginn | Bau- beginn | Planung- beginn | Bau- beginn | 9 | 18 24 | 36 6 | 1 48 45 | 09 | 72 78 78 | 96 102 |
| B' 1 | 0 2607000 | 01 Campus Vaihingen Weiterentwicklung Gesamtanlage | 20 Vaihingen | 40.000.000 | | | Jan. 22 | Jan. 25 | Jan. 22 | Jan. 25 | Jan. 23 | Jan. 26 | Jan. 23 | Jan. 26 | | | | | | | |
| В' | 1 2612000 | 01 Landwirtschaftliche Schule Umbau zur Aussenstelle | 20 Vaihingen | 15.000.000 | | | Jan. 20 | Jan. 22 | Jan. 20 | Jan. 22 | Jan. 22 | Jan. 24 | Jan. 24 | Jan. 26 | | | | | | | |
| A 1 | 2 0591000 | 04 Pestalozzischule Interimscontainer 1. BA- für Weiterentw. Campus Va | 20 Vaihingen | 5.956.872 | 5.956.872 | | Okt. 13 | Dez. 15 | Okt. 13 | Dez. 15 | Okt. 13 | Dez. 15 | Okt. 13 | Dez. 15 | | | | | | | |
| С | 8 0557000 | Umstrukturierung Mensa + GTS | 20 Vaihingen | 3.665.000 | 3.665.000 | | Apr. 14 | Jun. 16 | Apr. 14 | Jun. 16 | Apr. 14 | Jun. 16 | Apr. 14 | Jun. 16 | | | | | | | |
| В' | 5 2607010 | Campus Vaihingen 01 Campushaus Neubau | 20 Vaihingen | 19.500.000 | 1.473.000 | | Jul. 17 | Jul. 19 | Jul. 20 | Jul. 22 | Jul. 20 | Jul. 22 | Jul. 24 | Jul. 26 | | | | | | | |
| С 3 | 5 0317060 | Neubau Mensa und Umstrukturierung | 20 Vaihingen | 3.500.000 | 3.500.000 | | Jan. 18 | Jan. 20 | Jan. 18 | Jan. 20 | Jan. 19 | Jan. 21 | Jan. 21 | Jan. 23 | | | | | | | |
| C 1 | 7 0591020 | Pestalozzischule 01 Hauptbau Einbau GTS im Bestand | 20 Vaihingen | 225.000 | 225.000 | | Mai. 15 | Jun. 17 | Mai. 15 | Jun. 17 | Mai. 15 | Jun. 17 | Mai. 15 | Jun. 17 | | | | | | | |
| C 2 | 4 0343070 | Wilhelmsschule Wangen 01 GTS 2017 Neubau | 21 Wangen | 3.500.000 | 3.500.000 | | Jul. 17 | Jul. 19 | Okt. 17 | Okt. 19 | Okt. 17 | Okt. 19 | Okt. 17 | Okt. 19 | Ш | | | | | | |
| В | 8 0470000 | 03 Realschule Weilimdorf Neubau Mensa mit Erweiterung | 22 Weilimdorf | 9.100.000 | 3.500.000 | | Okt. 17 | Jul. 20 | Okt. 17 | Jul. 20 | Okt. 17 | Jul. 20 | Okt. 18 | Jul. 21 | | | | | | | |
| В 2 | 25 0470000 | 04 Realschule Weilimdorf Umstrukturierung Erweiterung GMS 2. BA | 22 Weilimdorf | 16.100.000 | | | Jan. 20 | Jan. 22 | Jan. 21 | Jan. 23 | Jan. 22 | Jan. 24 | Jan. 24 | Jan. 26 | | | | | | | |
| C 1 | 3 0151060 | Maria-Montessori-Schule Grundschule Stuttg. Hausen O1 Anbau 2016 Neubau und Ausbau Ganztagesschule | 22 Weilimdorf | 7.145.000 | 7.145.000 | | Mrz. 16 | Apr. 20 | Mrz. 16 | Apr. 20 | Mrz. 16 | Apr. 20 | Mrz. 16 | Apr. 20 | | | | | | | |
| C 1 | 0 0462060 | Rappachschule 01 GTS 2017 Neubau | 22 Weilimdorf | 3.500.000 | 3.500.000 | | Jul. 17 | Jul. 19 | Okt. 17 | Okt. 19 | Okt. 17 | Okt. 19 | Okt. 17 | Okt. 19 | | | | | | | |
| C 3 | 0373060 | Reisachschule (GHS) 01 GTS 2017 Umstrukturierung + Neubau Mensa | 22 Weilimdorf | 3.500.000 | 3.500.000 | | Jan. 18 | Jan. 20 | Jan. 18 | Jan. 20 | Jan. 19 | Jan. 21 | Jan. 23 | Jan. 25 | | | | | | | |
| C 1 | 1 0107060 | Wolfbuschschule 01 Mensa Neubau einer Mensa | 22 Weilimdorf | 3.500.000 | 3.500.000 | | Sep. 16 | Jan. 19 | Sep. 16 | Jan. 19 | Sep. 16 | Jan. 19 | Sep. 16 | Jan. 19 | | | | | | | |
| C 2 | 9 0115090 | 01 Grundschule Zazenhausen Erweiterungsbau GTS Neubau | 23 Zuffenhausen | 4.500.000 | 4.500.000 | | Feb. 19 | Jan. 21 | Feb. 19 | Jan. 21 | Feb. 19 | Jan. 21 | Aug. 19 | Jul. 21 | | | | | | | |
| B' 1 | 5 0285000 | 01 Robert-Bosch- und Hohensteinschule Sanierung oder Neubau Werkstattgebäude C | 23 Zuffenhausen | 15.000.000 | | | Jan. 20 | Jan. 22 | Jan. 24 | Jan. 26 | Jan. 25 | Jan. 27 | Jan. 26 | Jan. 28 | | | | | | | |
| В' | 9 0414000 | 04 Silcher- Haldenrainschule Standortentwicklung i.V.m. Campus Rot | 23 Zuffenhausen | 14.000.000 | 750.000 | | Mai. 17 | Jan. 19 | Mai. 19 | Jan. 21 | Mai. 19 | Jan. 21 | Mai. 19 | Jan. 21 | | | | | | | |
| В' | 6 0015000 | Weiterentwicklung Schulcampus Rot | 23 Zuffenhausen | 31.950.000 | 750.000 | | Jan. 19 | Jan. 22 | Jan. 22 | Jan. 25 | Jan. 23 | Jan. 26 | Jan. 24 | Jan. 27 | | | | | | | |
| C 2 | 8 0115080 | Grundschule Zazenhausen 01 mobile Unterrichtsräume Grundschule Bereitstellung mobiler Unterrichtsräume | 23 Zuffenhausen | 670.000 | 670.000 | | Okt. 16 | Jun. 17 | Okt. 16 | Jun. 17 | Okt. 16 | Okt. 17 | Okt. 16 | Jun. 17 | | | | | | | |
| C 2 | 3 0611010 | Neuwirtshausschule 02 Schulgebäude Einbau GTS 2017 | 23 Zuffenhausen | 600.000 | 600.000 | | Sep. 16 | Okt. 17 | Sep. 16 | Okt. 17 | Sep. 16 | Okt. 17 | Sep. 16 | Okt. 17 | | | | | | | |

| Liste | Zeile Projektnummer Hochbauamt | | <i>(sortiert nach)</i> Stadtbezirk | kosten | davon finanziert bis DHH 2016/2017 | entsprechend Investitionsplanung (Szenario 1) zusätzlich erforderliche Mittel = Verwaltungs- vorschlag DHH 18/19 ("Grüne Liste") | Ausgangs | ssituation | Beispiel Projektbea Beispielsz Unterau 24.04 | enario aus uschuss | Projektbea Schaffur zusätzliche | liche beitung bei g von 14 | Szena Projektbea ohne Scl zusätzlicher Hochba | arbeitung naffung Stellen im | Pro | | | | | | o gegenük en | er |
|-------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|------------|--|--|--------------------|----------------|--|-----------------------|---------------------------------------|----------------------------------|--|------------------------------------|-----|----------|----|----|---------|-------|-----------------|-----|
| | • | | | | | | Planung- beginn | Bau- beginn | Planung- beginn | Bau- beginn | Planung- beginn | Bau- beginn | Planung- beginn | Bau- beginn | 9 | 12 18 24 | 30 | 42 | 54 | 72 78 | 96 | 102 |
| С | 4 02850601 | Robert-Bosch- und Hohensteinschule GTS Bereich 2017 Umstrukturierung Standort Marconistr. | 23 Zuffenhausen | 3.500.000 | 3.500.000 | | Jul. 17 | Jul. 19 | Jul. 19 | Jul. 21 | Jul. 19 | Jul. 21 | Jul. 19 | Jul. 21 | | | | | \prod | | | |
| С | 26 16290104 | Rosenschule Schulgebäude Mensa Neubau 2017 GTS | 23 Zuffenhausen | 3.500.000 | 3.500.000 | | Jul. 17 | Jul. 19 | Okt. 17 | Okt. 19 | Okt. 17 | Okt. 19 | Okt. 17 | Okt. 19 | | | | | | | | |
| С | 46 00000417 | Hochbauamt Bauabteilung 65-4 Übergeordnetes Projekt 3 neue GTS-Schulen | Kein Bezirk | 10.500.000 | | | Jan. 22 | Jun. 23 | Jan. 22 | Jun. 23 | Jul. 22 | Dez. 23 | Jan. 24 | Jun. 25 | | | | | | | | |
| С | 45 00000416 | Hochbauamt Bauabteilung 65-4 Übergeordnetes Projekt 3 neue GTS-Schulen | Kein Bezirk | 10.500.000 | | | Jan. 21 | Jun. 22 | Jan. 21 | Jun. 22 | Jan. 23 | Jun. 24 | Jan. 25 | Jun. 26 | | | | | | | | |
| С | 44 00000415 | Hochbauamt Bauabteilung 65-4 Übergeordnetes Projekt 4 neue GTS-Schulen | Kein Bezirk | 14.000.000 | | | Jan. 20 | Jun. 21 | Jan. 20 | Jun. 21 | Jan. 21 | Jun. 22 | Jan. 24 | Jun. 25 | | | | | | | | |
| С | 47 00000418 | Hochbauamt Bauabteilung 65-4 Übergeordnetes Projekt 7 neue GTS-Schulen | Kein Bezirk | 24.500.000 | | | Jan. 23 | Jun. 24 | Jan. 23 | Jun. 24 | Jul. 24 | Dez. 25 | Jan. 25 | Jun. 26 | | | | | | | | |